

**Uchwała Nr 69/VI/2011  
Rady Powiatu w Kłobucku  
z dnia 21 czerwca 2011 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Komisji Rewizyjnej  
Rady Powiatu w Kłobucku**

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 47 ust.5 Statutu Powiatu Kłobuckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8/III/98 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 grudnia 1998 roku w tej sprawie (Dz.Urz. Województwa Częstochowskiego z 1998 roku Nr 26 poz. 273 z późn. zm.)

**uchwała się co następuje:**

**§1**

Przyjmuje się sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Kłobucku w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku w dniu 24 maja 2011 roku.

**§2**

Sprawozdanie z kontroli, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zdzisław Piłśniak*  
Zdzisław Piłśniak

**Sprawozdanie**  
**z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku**  
**przeprowadzonej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku**  
**w dniu 24 maja 2011 roku**

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

Henryk Drabik	- Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
Wiesław Drynda	- Członek Zespołu Kontrolnego
Waldemar Robak	- Członek Zespołu Kontrolnego
Aneta Staszczuk	- Członek Zespołu Kontrolnego
Tomasz Szymański	- Członek Zespołu Kontrolnego

Kontrolę przeprowadzono na podstawie § 44 ust. 3 Statutu Powiatu Kłobuckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8/III/98 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Województwa Częstochowskiego z 1998r. Nr 26, poz.273 z późn. zm).

Zakresem kontroli objęto:

inwestycję pt. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego”.

W wyniku kontroli ustalono, że zadanie było realizowane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. Inwestycja w 85% jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego.

Wartość kosztorysowa robót wynosiła – 11.636.000,00 zł.

Ogłoszenie o przetargu opublikowano w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych oraz bip Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku w dniu 15 grudnia 2010 roku.

Do dnia 4 stycznia 2011 roku wpłynęło 11 ofert.

Wszystkie oferty były ważne, nie odrzucono żadnej oferty.

Wyboru oferty dokonała komisja przetargowa powołana stałym Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku Nr 7/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia najkorzystniejszej oferty: – WADROX S.A. Częstochowa za kwotę – 5.099.440,16 zł.

Skontrolowano formularz ofertowy wykonawcy wraz z załącznikami:

1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
2. oświadczenie o braku podstaw o wykluczeniu z postępowania
3. wykaz robót
4. projekt umowy
5. przedmiar robót
6. specyfikacje techniczne
7. zestawienie kosztorysów

Umowę na wykonanie zadania zawarto w dniu 25 stycznia 2011 roku.

Zgodnie z umową rozpoczęcie robót wskazane w umowie nastąpiło 1 marca 2011 roku, natomiast zakończenie wykonania zadania zaplanowano na dzień 30 września 2011 roku.

Komisyjne przekazanie placu budowy trzech odcinków nastąpiło w dniu 28 marca 2011 roku.

Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w postępowaniu przetargowym związanym z wyborem wykonawcy przedmiotowej inwestycji drogowej.

Szczegóły dotyczące przebiegu kontroli zostały zawarte w protokole z kontroli, który zgodnie z § 47 Statutu Powiatu Kłobuckiego przekazano w dniu 30 maja 2011 r. Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku Panu Tadeuszowi Pułce, który nie złożył zastrzeżeń co do jego treści.

Przewodniczący Komisji  
  
Henryk Drabik